



CITTÀ DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

n. 173 del 28/07/2021

OGGETTO: Realizzazione e adeguamento locali da destinare ad asilo nido Maria Antonietta Infranca. Presa d'atto atti di contabilità finale. CUP: C31E14000100001 – CIG: 6391615F8A

L'anno duemilaventuno il giorno ventotto del mese di luglio in Castelvetro e nella Sala delle adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Dott. Enzo Alfano nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti sigg.:

		Pres.	Ass.
Alfano Enzo	Sindaco	X	
Foscari Filippo	Assessore	X	
Mistretta Stefano Maurizio	Assessore	X	
Siculiana Antonino Giuseppe	Assessore	X	
Licari Numinato Davide	Assessore	videoconferenza	
Pellitteri Filippo	Assessore		X

Con la partecipazione del Vice Segretario Generale Dott.ssa Rosalia Mazzara presente presso la sede comunale.

Il Sindaco/Presidente, accertato con l'ausilio del Vice Segretario comunale, il numero legale dei componenti della Giunta presenti in sede e/o in videoconferenza simultanea, nonché accertato che gli stessi hanno dichiarato che il collegamento in videoconferenza assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi e constatare le votazioni, dichiara aperta la riunione e invita la Giunta a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile e la copertura finanziaria;

ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n. 142/90, recepita con L. R. n. 48/91, modificata con L. R. n. 30/2000 hanno espresso parere FAVOREVOLE.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta deliberativa come di seguito riportata:

Premesso che:

- ✓ Con Deliberazione di G.M. n. 121 del 02.04.2013 è stato approvato il progetto definitivo “*Realizzazione ed adeguamento locali da destinare ad asilo nido Maria Antonietta Infranca*”;
- ✓ Con Decreto n° 1508 del 18/10/2013 n. 1071 dell’Assessorato alla Famiglia e delle Politiche Sociali, registrato alla Corte dei Conti il 16.01.2014 reg. 1 fg 1, è stato ammesso a contributo l’iniziativa del Comune di Castelvetro per la ristrutturazione e l’adeguamento di un asilo nido comunale;
- ✓ Con Provvedimento Dirigenziale n. 815 del 29.09.2015 è stato approvato il progetto esecutivo “*Programma finalizzato all’implementazione del servizio asilo nido e/o micro-nido comunale – Realizzazione ed adeguamento locali da destinare ad asilo nido Maria Antonietta Infranca*”, per l’importo complessivo di € 603.517,50, di cui € 463.370,44 per lavori a base d’asta, € 14.331,04 per oneri per la sicurezza in cantiere ed € 125.816,02 per somme a disposizione dell’amministrazione;
- ✓ All’intervento di cui trattasi è stato assegnato il codice identificativo SI-1-14453 e il codice unico di progetto CUP C31E14000100001 e il codice identificativo gara CIG 6391615F8A;
- ✓ Con D.D. n. 309 del 29.02.2016, registrato alla corte dei conti in data 04.05.2016 reg. 3 fg. 328 è stato concesso al Comune di Castelvetro il contributo di complessivi € 543.167,75 con onere a carico dell’Ente di ulteriori € 60.351,75;
- ✓ Con D.D.G. n. 2396 del 26.11.2018 l’originario finanziamento dell’appalto a valere sui fondi FSC – Obiettivi di servizio “*Servizi di cura per la prima infanzia (D.D. 309 del 29.02.2016)*” è stato trascinato sul PO FESR 2014/2020 – Azione 9.3.1 per complessivi € 543.165,75);
- ✓ L’opera pubblica è stata cofinanziata con le risorse del bilancio comunale per € 60.351,75 così come previsto dal Provvedimento Dirigenziale del III Settore – Uffici Tecnici n. 686 del 18/10/2014 e successivo n. 109 del 18/02/2016;
- ✓ A seguito dell’espletamento della procedura di gara, con verbale SUA (Provincia di Trapani), seduta n. 3 del 02.07.2019, è risultata aggiudicataria l’ATI “*Sole Società Cooperativa*” (capogruppo), corrente in Via Vittorio Veneto n. 45, 91011 Alcamo (TP), P.iva 01779970811, unitamente alla “*Società Mediterranea Costruzioni s.r.l. (SO.ME.CO. - associata)*, corrente in Via Pietro Galati n. 45, 91011 Alcamo (TP), Piva 02244080814, che ha offerto il ribasso d’asta del 22,44%;
- ✓ Con contratto di appalto rep. n. 8500 del 16.01.2020, registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Castelvetro in pari data al n. 141, sono stati appaltati i lavori di cui all’oggetto all’ATI sopra richiamata;
- ✓ Con verbale del 28.01.2020, redatto ai sensi dell’art. 5 del regolamento approvato con D.M. 07.03.2018, n. 46, sono stati consegnati i lavori;
- ✓ Con verbale del 12.03.2020 i lavori venivano sospesi alla luce delle disposizioni emanate con il D.P.C.M. del 08.03.2020 riguardanti le misure di contenimento del contagio da Covid 19 sull’intero territorio nazionale;
- ✓ Con deliberazione di G.M. n. 210 del 11.11.2020 è stato preso atto di una perizia di variante e suppletiva entro l’importo del finanziamento per l’importo, al netto del ribasso d’asta offerto in sede di gara, di € 410.789,63, oltre a € 14.331,04 per oneri per la sicurezza in cantiere;
- ✓ Con la suddetta perizia di variante veniva concesso un maggiore tempo contrattuale pari a giorni 40 giorni;
- ✓ I lavori sono stati ultimati in data 07.02.2021 giusto certificato redatto in data 15.02.2021 entro il tempo utile contrattuale;
- ✓ In considerazione delle disposizioni legislative in merito alle procedure anti-contagio da coronavirus che hanno determinato diverse problematiche in merito all’approvvigionamento dei materiali il procedimento ha determinato evidenti rallentamenti, pertanto, sono stati assegnati 60 giorni per il completamento di piccole lavorazioni ritenute del tutto marginali e non incidenti sull’uso e sulla funzionalità;
- ✓ Con verbale di constatazione del 06.04.2021 sono state verificati tutti gli aspetti di dettaglio confermando, pertanto, l’ultimazione dei lavori al 07.02.2021;

Visti gli atti di contabilità finale costituiti da:

- Stato finale dei lavori in data 17.05.2021;
- Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione in data 16.07.2021;

Rilevato dai superiori atti un credito per le ditte in ATI Sole Società Cooperativa – SO.ME.CO. s.r.l. pari a nette 2.053,53 oltre iva;

Visto il D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs 267/2000 e s.m.i;

Vista la convenzione regolante i rapporti tra la Regione Siciliana, Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali e l'Ente Comune di Castelvetro, sottoscritta in data 15.10.2018;

Visto lo Statuto Comunale;

Ritenuto che nulla osta alla presa d'atto degli atti tecnici di contabilità finale di che trattasi;

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge;

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono tutti richiamati e costituenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

- 1) **Prendere atto** dello stato finale, della relazione sullo stato finale e del certificato di regolare esecuzione relativi ai lavori di cui al "*Programma finalizzato all'implementazione del servizio asilo nido e/o micro-nido comunale – Realizzazione ed adeguamento locali da destinare ad asilo nido Maria Antonietta Infranca*", eseguiti dalle ditte in ATI meglio pronunciate in premessa, di cui si riportano le seguenti risultanze:

Importo complessivo al netto dei lavori	€	410.730,87
Per Anticipazione	€	74.744,23
Per certificati di acconto già emessi	€	<u>333.933,11</u>
Resta residuo dell'impresa	€	2.053,53

- 2) **Dare atto** che la spesa è contenuta nei limiti di quella contrattuale come si evince dalla relazione sul conto finale e sarà liquidata con separata determina dirigenziale.
- 3) **Dare mandato** al R.U.P. dell'appalto di procedere al compimento di tutti i susseguenti e necessari atti, scaurenti dall'approvazione dei presenti atti di contabilità finale.
- 3) **Dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 12, comma 2 della L.R. n. 44/91;
- 4) **Attestare**, la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto.

Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive

IL SINDACO
F.to Enzo Alfano

L'ASSESSORE ANZIANO

F.to Filippo Foscari

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to Rosalia Mazzara

**DICHIARATA IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVA**

ai sensi dell'art. 12 comma 2° della L. R. 44/91
Castelvetro, li 28/07/2021

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to Rosalia Mazzara

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme
attestazione del messo comunale, che la presente
deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio
dal _____ al _____

Castelvetro, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ dopo il 10° giorno dalla
relativa pubblicazione

IL SEGRETARIO COMUNALE



CITTÀ DI CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani

VI DIREZIONE ORGANIZZATIVA
“Servizi a Rete e Servizi Ambientali”

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: Realizzazione e adeguamento locali da destinare ad asilo nido “Maria Antonietta Infranca”. Presa d’atto atti di contabilità finale.

CUP: C31E14000100001
CIG: 6391615F8A

Esaminata ed approvata dalla Giunta Municipale
Il 28/07/2021

con deliberazione n. 173

Dichiara immediata esecutiva ai sensi dell’art. 12 co. 2° della L. R. 44/91:

- SI

Li 22/07/2021

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Caime Vincenzo
F.to Caime Vincenzo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Per quanto concerne la regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa esprime parere:

Favorevole _____

Data 22/07/2021 IL RESPONSABILE
Dott. Caime Vincenzo
F.to Caime Vincenzo

IL RESPONSABILE DELLA VIII DIREZIONE
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:
Favorevole e ne attesta la copertura finanziaria _____

Data 22/07/2021 IL RESPONSABILE
Dott. Andrea Antonino Di Como
F.to Andrea Antonino Di Como

IMPUTAZIONE DELLA SPESA

SOMMA DA IMPEGNARE CON LA PRESENTE
PROPOSTA € _____

AL CAP. _____ IPR N. _____

Data, _____

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

IL RESPONSABILE DELLA VI DIREZIONE

Premesso che:

- ✓ Con Deliberazione di G.M. n. 121 del 02.04.2013 è stato approvato il progetto definitivo “*Realizzazione ed adeguamento locali da destinare ad asilo nido Maria Antonietta Infranca*”;
- ✓ Con Decreto n° 1508 del 18/10/2013 n. 1071 dell’Assessorato alla Famiglia e delle Politiche Sociali, registrato alla Corte dei Conti il 16.01.2014 reg. 1 fg 1, è stato ammesso a contributo l’iniziativa del Comune di Castelvetrano per la ristrutturazione e l’adeguamento di un asilo nido comunale;
- ✓ Con Provvedimento Dirigenziale n. 815 del 29.09.2015 è stato approvato il progetto esecutivo “*Programma finalizzato all’implementazione del servizio asilo nido e/o micro-nido comunale – Realizzazione ed adeguamento locali da destinare ad asilo nido Maria Antonietta Infranca*”, per l’importo complessivo di € 603.517,50, di cui € 463.370,44 per lavori a base d’asta, € 14.331,04 per oneri per la sicurezza in cantiere ed € 125.816,02 per somme a disposizione dell’amministrazione;
- ✓ All’intervento di cui trattasi è stato assegnato il codice identificativo SI-1-14453 e il codice unico di progetto CUP C31E14000100001 e il codice identificativo gara CIG 6391615F8A;
- ✓ Con D.D. n. 309 del 29.02.2016, registrato alla corte dei conti in data 04.05.2016 reg. 3 fg. 328 è stato concesso al Comune di Castelvetrano il contributo di complessivi € 543.167,75 con onere a carico dell’Ente di ulteriori € 60.351,75;
- ✓ Con D.D.G. n. 2396 del 26.11.2018 l’originario finanziamento dell’appalto a valere sui fondi FSC – Obiettivi di servizio “*Servizi di cura per la prima infanzia (D.D. 309 del 29.02.2016)*” è stato trascinato sul PO FESR 2014/2020 – Azione 9.3.1 per complessivi € 543.165,75);
- ✓ L’opera pubblica è stata cofinanziata con le risorse del bilancio comunale per € 60.351,75 così come previsto dal Provvedimento Dirigenziale del III Settore – Uffici Tecnici n. 686 del 18/10/2014 e successivo n. 109 del 18/02/2016;
- ✓ A seguito dell’espletamento della procedura di gara, con verbale SUA (Provincia di Trapani), seduta n. 3 del 02.07.2019, è risultata aggiudicataria l’ATI “*Sole Società Cooperativa*” (capogruppo), corrente in Via Vittorio Veneto n. 45, 91011 Alcamo (TP), P.iva 01779970811, unitamente alla “*Società Mediterranea Costruzioni s.r.l. (SO.ME.CO. - associata)*, corrente in Via Pietro Galati n. 45, 91011 Alcamo (TP), Piva 02244080814, che ha offerto il ribasso d’asta del 22,44%;
- ✓ Con contratto di appalto rep. n. 8500 del 16.01.2020, registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Castelvetrano in pari data al n. 141, sono stati appaltati i lavori di cui all’oggetto all’ATI sopra richiamata;
- ✓ Con verbale del 28.01.2020, redatto ai sensi dell’art. 5 del regolamento approvato con D.M. 07.03.2018, n. 46, sono stati consegnati i lavori;
- ✓ Con verbale del 12.03.2020 i lavori venivano sospesi alla luce delle disposizioni emanate con il D.P.C.M. del 08.03.2020 riguardanti le misure di contenimento del contagio da Covid 19 sull’intero territorio nazionale;
- ✓ Con deliberazione di G.M. n. 210 del 11.11.2020 è stato preso atto di una perizia di variante e suppletiva entro l’importo del finanziamento per l’importo, al netto del ribasso d’asta offerto in sede di gara, di € 410.789,63, oltre a € 14.331,04 per oneri per la sicurezza in cantiere;
- ✓ Con la suddetta perizia di variante veniva concesso un maggiore tempo contrattuale pari a giorni 40 giorni;
- ✓ I lavori sono stati ultimati in data 07.02.2021 giusto certificato redatto in data 15.02.2021 entro il tempo utile contrattuale;
- ✓ In considerazione delle disposizioni legislative in merito alle procedure anti-contagio da coronavirus che hanno determinato diverse problematiche in merito all’approvvigionamento dei materiali il procedimento ha determinato evidenti rallentamenti, pertanto, sono stati assegnati 60 giorni per il completamento di piccole lavorazioni ritenute del tutto marginali e non incidenti sull’uso e sulla funzionalità;
- ✓ Con verbale di constatazione del 06.04.2021 sono state verificati tutti gli aspetti di dettaglio confermando, pertanto, l’ultimazione dei lavori al 07.02.2021;

Visti gli atti di contabilità finale costituiti da:

- Stato finale dei lavori in data 17.05.2021;
- Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione in data 16.07.2021;

Rilevato dai superiori atti un credito per le ditte in ATI Sole Società Cooperativa – SO.ME.CO. s.r.l. pari a nette 2.053,53 oltre iva;

Visto il D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

Vista la convenzione regolante i rapporti tra la Regione Siciliana, Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali e l’Ente Comune di Castelvetrano, sottoscritta in data 15.10.2018;

Visto lo Statuto Comunale;

Ritenuto che nulla osta alla presa d'atto degli atti tecnici di contabilità finale di che trattasi;

PROPONE

per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono tutti richiamati e costituenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

- 1) **Prendere atto** dello stato finale, della relazione sullo stato finale e del certificato di regolare esecuzione relativi ai lavori di cui al “*Programma finalizzato all’implementazione del servizio asilo nido e/o micro-nido comunale – Realizzazione ed adeguamento locali da destinare ad asilo nido Maria Antonietta Infranca*”, eseguiti dalle ditte in ATI meglio pronunciate in premessa, di cui si riportano le seguenti risultanze:

Importo complessivo al netto dei lavori	€	410.730,87
Per Anticipazione	€	74.744,23
Per certificati di acconto già emessi	€	<u>333.933,11</u>
Resta residuo dell’impresa	€	2.053,53

- 2) **Dare atto** che la spesa è contenuta nei limiti di quella contrattuale come si evince dalla relazione sul conto finale e sarà liquidata con separata determina dirigenziale.
- 3) **Dare mandato** al R.U.P. dell’appalto di procedere al compimento di tutti i susseguenti e necessari atti, scaurenti dall’approvazione dei presenti atti di contabilità finale.
- 3) **Dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 12, comma 2 della L.R. n. 44/91;
- 4) **Attestare**, la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto.

**IL RESPONSABILE DELLA VI DIREZIONE ORGANIZZATIVA
(Dott. Vincenzo Caime)**

F.TO Vincenzo Caime