

**IL DIRIGENTE**

**PREMESSO** che:

- con Delibera di G.M. n. 264 del 01/07/2016 è stato approvato il progetto relativo ai "lavori di manutenzione dell'acquedotto comunale - anno 2016" per l'importo di € 80.000,00 a carico del bilancio comunale;
- con Provvedimento Dirigenziale n. 601 del 17/08/2016 è stata impegnata la suddetta somma;
- a seguito esperimento di gara celebrata in data 31/08/2016 rimase aggiudicataria l'impresa Pol. Riv. Dec. di Taddeo Andrea Antonino con sede in Castelvetro via N. Sapegno n. 10/4, P.IVA 02526590811, per l'importo di € 53.660,75 (di cui € 52.546,43 per lavori ed € 1.114,32 per oneri della sicurezza) a seguito del ribasso d'asta del 10,2364%;
- con contratto stipulato in data 13/01/2017 rep. n. 8479 e registrato a Castelvetro il 18/01/2017 al n. 133 i lavori di che trattasi sono stati affidati alla suddetta ditta;
- la consegna dei lavori in via d'urgenza è avvenuta in data 31/10/2016 ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i., come da verbale (All. "A");
- i lavori sono stati conclusi in data 17/07/2017, come da certificato (All. "B");

**VISTI** gli atti di contabilità costituiti da:

- 1) stato finale (all. "C") redatto in data 08/09/2017;
- 2) relazione sul conto finale (all. "D") redatta in data 08/09/2017;
- 3) certificato di regolare esecuzione (all. "E") del 14/11/2017;

**RILEVATO** dai superiori atti un credito per la ditta Pol. Riv. Dec. di Taddeo Andrea Antonino, pari a nette € 268,06 oltre IVA;

**VISTO** il Provvedimento della Commissione Straordinaria n. 21 del 29/12/2017 con il quale conferisce al Dott. Andrea Antonino Di Como, l'incarico dirigenziale, ad interim, del II Settore - Servizi Tecnici;

Per quanto sopra premesso,

**DETERMINA**

**PRENDERE ATTO** dello stato finale, della relazione sullo stato finale e del certificato di regolare esecuzione relativi ai "lavori di manutenzione dell'acquedotto comunale - anno 2016" eseguiti dall'impresa Pol. Riv. Dec. di Taddeo Andrea Antonino con sede in Castelvetro via N. Sapegno n. 10/4, P.IVA 02526590811, di cui si riportano le seguenti risultanze:

- Ammontare del conto finale	€ 49.746,61
A dedurre:	
a) per penale di ritardo	€ 0,00
b) per anticipazioni	€ 25.000,00
c) per n. 2 acconti al netto delle detrazioni (3.866,11)	€ 24.478,55
- Resta il credito dell'Impresa	€ 268,06
IVA al 22%	€ 58,97
<b>TOTALE CREDITO</b>	<b>€ 327,03</b>

**DARE ATTO** che la spesa è stata contenuta nei limiti di quella contrattuale come si evince dalla relazione sul conto finale.

**DARE MANDATO** al R.U.P. di:

- procedere al compimento di tutti i susseguenti e necessari atti, scaturenti dall'approvazione della presente relazione sul conto finale e del certificato regolare esecuzione;
- utilizzare le economie presenti sull'impegno assunto con il Provvedimento Dirigenziale n. 601 del 17/08/2016 succitato per l'esecuzione di interventi aventi le stesse caratteristiche nell'ambito dell'acquedotto comunale.



Il Dirigente *ad interim*  
Dott. Andrea Antonino Di Como

**RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI**

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e ne attesta la copertura finanziaria.

DATA \_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE  
\_\_\_\_\_**PUBBLICAZIONE**

Registro pubblicazioni n. \_\_\_\_\_

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all'albo Pretorio del Comune dal \_\_\_\_\_ e così per 15 giorni consecutivi.

Castelvetro, \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DELL'ALBO  
\_\_\_\_\_**AUTENTICA**

La presente copia è conforme all'originale.

Castelvetro, \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE  
\_\_\_\_\_**CITTA' DI CASTELVETRO**

Libero Consorzio Comunale di Trapani

II SETTORE SERVIZI TECNICI

**PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N° 40 DEL 12/4 GEN. 2018**

**OGGETTO:** LAVORI DI MANUTENZIONE DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE - ANNO 2016.  
CUP: C34H16000420004 - CIG: 6777269B4B.  
PRESA D'ATTO DEGLI ATTI DI CONTABILITÀ FINALE.

TRASMESSO A:	DATA	FIRMA PER RICEVUTA
COMMISSIONE STRAORDINARIA	ON LINE	commissione.straordinaria@comune.castelvetro.tp.it
SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E G.R.		
ALBO PRETORIO	ON LINE	messi@comune.castelvetro.tp.it

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Ing. Danilo La Rocca



ASSUNTO IMPEGNO	N°	
SULL'INTERVENTO	N°	
CAP.PFG	N°	
FONDO RISULTANTE	€.	
IMP.PRECEDENTI	€.	
IMP ATTUALE	€.	
DISPONIBILITÀ RESIDUA	€.	

DATA

FIRMA



**Città di Castelvetro**  
Selinunte

**III° Settore Uffici Tecnici**

**4° Servizio - Servizio idrico integrato, Gestione PARF, Risparmio energetico e Manutenzione servizi a rete**

Dirigente: Ing. Giambattista Impellizzeri

e-mail: [gimpellizzeri@comune.castelvetro.tp.it](mailto:gimpellizzeri@comune.castelvetro.tp.it)

Funzionario: Ing. Danilo La Rocca

e-mail: [dla Rocca@comune.castelvetro.tp.it](mailto:dla Rocca@comune.castelvetro.tp.it)

**VERBALE CONSEGNA LAVORI IN VIA D'URGENZA**

(art. 153, comma 4 del regolamento D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207)

(art. 32 comma 8 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50)

**Oggetto:** lavori di manutenzione della rete idrica comunale - anno 2016.

**Impresa:** RIV. POL. DEC. di Taddeo Andrea Antonino con sede in Castelvetro.

CUP: C34H16000420004 - CIG: 6777269B4B.

**Verbale di aggiudicazione:** del 31/08/2016;

**Provvedimento Dirigenziale di aggiudicazione definitiva:** n. 782 del 28/10/2016;

**Importo dei lavori come da aggiudicazione:** € 52.546,43 oltre € 1.114,32 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e quindi per un importo contrattuale netto di € 53.660,75 al netto del ribasso d'asta del 10,2364%;

\*\*\*\*\*

L'anno 2016 (duemilasedici) il giorno 31 (trentuno) del mese di Ottobre in Castelvetro.

I sottoscritti Direttori dei Lavori, a seguito della autorizzazione del Responsabile del procedimento e del preavviso dato, hanno convocato per il giorno 31/10/2016 sui luoghi i Signori:

- Taddeo Andrea, n.q. di titolare e direttore tecnico dell'impresa RIV. POL. DEC. di Taddeo Andrea Antonino con sede in Castelvetro via N. Sapegno n. 10/4, P.IVA 02526590811;
- l'Ing. Danilo La Rocca, n.q. di responsabile del procedimento dei lavori di cui all'oggetto.

per procedere alla redazione del verbale sulle condizioni per la consegna dei lavori in via d'urgenza.

In data 31/10/2016 alla presenza continua dei suindicati, con la scorta della documentazione di progetto, la D.L. ha designato i lavori da eseguirsi e sono stati indicati alcuni siti delle varie opere oggetto di intervento, sulle quali hanno fornito ampi chiarimenti in relazione ai materiali da impiegare.

Hanno inoltre riscontrato tutte le circostanze di fatto relative ai lavori in oggetto aggiungendo le spiegazioni chieste e quelle trovate opportune, tanto al personale di assistenza quanto all'Appaltatore.

Con la sottoscrizione del presente verbale le parti dichiarano che i siti su cui devono eseguirsi i lavori sono libere da persone e cose, e in ogni caso lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio dei lavori per il giorno 31/10/2016, secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Si stabilisce che prioritariamente dovranno essere intraprese le lavorazioni relative alla riparazione di alcune perdite d'acqua sulle sedi stradali, le cui modalità saranno concordate con la D.L., di seguito elencate: via 3 a Triscina, c.da Magaggiari, S.P. per Partanna, via Newton, via A.Milano, via Selimunte nonché altri ripristini nel centro urbano che saranno indicati in corso d'opera.

Il Signor Andrea Taddeo, nella qualità summenzionata, fornito già di copia degli elaborati di progetto, ha dichiarato di non aver difficoltà o dubbi, di essere perfettamente edotto di tutti i suoi obblighi e di accettare col presente atto la formale consegna per l'oggetto su indicato, senza sollevare riserva né eccezione alcuna.

Si dà atto che non sarà corrisposto all'impresa esecutrice nessun pagamento fino ad intervenuta stipula del contratto.

La ditta appaltatrice entro il 7/11/2016 si impegna a produrre:

- documentazione comprovante l'avvenuta apertura del cantiere agli enti assistenziali e previdenziali (INPS - INAIL);
- elenco dei fornitori;
- documentazione relativa ai contenuti minimi previsti dalla normativa da allegare al P.O.S.

Atto redatto in duplice esemplare firmato dalle parti, letto e confermato.

L'IMPRESA  
RIV. POL. DECC  
di Taddeo Andrea Antonino

La DIREZIONE DEI LAVORI  
Geom. M. Camera - Geom. T. Concadoro

Visto il R.A.P.  
Ing. Daniele La Rocca



All. "B"



# Città di Castelvetrano

## Selinunte

### III° Settore Uffici Tecnici

4° Servizio - Servizio idrico integrato, Gestione PARF, Risparmio energetico e Manutenzione servizi a rete

Dirigente *ad interim*: Dott. Andrea Antonino Di Como  
Funzionario: Ing. Danilo La Rocca

e-mail: [adicomo@comune.castelvetrano.tp.it](mailto:adicomo@comune.castelvetrano.tp.it)  
e-mail: [djarocca@comune.castelvetrano.tp.it](mailto:djarocca@comune.castelvetrano.tp.it)

**Oggetto:** lavori di manutenzione dell'acquedotto comunale - anno 2016;

**Impresa:** Pol. Riv. Dec. di Taddeo Andrea Antonino con sede in Castelvetrano via N. Sapegno n. 10/4, P.IVA 02526590811;

**Contratto:** n.8479 del 13/01/2017 registrato a Castelvetrano il 18/01/2017 al n. 133;

**Importo dei lavori:** € 53.660,75 (di cui € 52.546,43 per lavori ed € 1.114,32 per oneri della sicurezza) al netto del ribasso d'asta del 10,2364%;

**Verbale di consegna in via d'urgenza:** del 31/10/2016.

**CUP:** C34H16000420004 - **CIG:** 6777269B4B.

### CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE LAVORI

(Art. 199 D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207)

L'anno duemiladiciassette il giorno VENTI del mese di LUGLIO.

A seguito comunicazione dell'appaltatore, acquisita al prot. gen. n. 28054 del 17/07/2017, i sottoscritti Direttori dei lavori, con l'intervento dei Signori:

- 1) Ing. Danilo La Rocca - Responsabile del Procedimento;
- 2) Sig. Taddeo Andrea Antonino, n.q. di titolare della ditta esecutrice dei lavori,

hanno proceduto ai necessari riscontri, misurazioni ed accertamenti in contraddittorio con l'Impresa.

Alla presenza continua degli intervenuti hanno constatato che tutti i lavori disposti con i relativi ordini di servizio sono stati ultimati e, pertanto, per ogni effetto di legge,

### CERTIFICANO

che i lavori in oggetto sono stati ultimati il giorno 17 del mese di luglio dell'anno 2017.

Nel corso del sopralluogo eseguito nei siti sotto elencati:

- 1) via Sammartano;
- 2) traversa via Sapegno;
- 3) piazzale Unità d'Italia;
- 4) piazza Dante Alighieri,

è stato accertato che il ripristino della pavimentazione stradale non è stato eseguito secondo le modalità previste nelle voci di elenco prezzi allegati al contratto.

Detta anomalia era stata già comunicata a codesta impresa con nota prot. gen. n. 15519 del 02/05/2017.

Le stesse problematiche sono riscontrate da questa D.L. in altri vari siti oggetto di intervento durante lo svolgimento dell'ordinario servizio.

Per l'ottemperanza ai ripristini si prescrive un tempo di 20 giorni naturali e consecutivi.

In caso di mancata esecuzione dei lavori suddetti il presente certificato perderà efficacia.

Il presente viene prodotto in doppio esemplare di cui uno da rilasciare all'impresa.

L'Impresa  
Pol. Riv. Dep. di Caddo Andrea Antonino

Visto: INR.U.I.  
Ing. Danilo De Rocca

La Direzione dei lavori  
Geom. Maurizio Camera - Geom. Tommaso Concato



All. "c"



# Comune di Castelvetro

## Libero Consorzio Comunale di Trapani

pag. 1

# STATO FINALE DEI LAVORI

**OGGETTO:** Lavori di manutenzione dell'acquedotto comunale - anno 2016.

**COMMITTENTE:** Comune di Castelvetro

**IMPRESA:** Riv.Pol. Dec. Taddeo di Taddeo Andrea Antonino

Contratto in data 13/01/2017 rep. n. 8479 registrato a Castelvetro in data 18/01/2017 al n. 133 di euro 53 660.75

Data Offerta:	29/08/2016	<b>IMPORTO DEL PROGETTO:</b>	59 653.00
Data Consegna:	31/10/2016	Somme a Disposizione:	20 347.00
Data Inizio Lavori:	31/10/2016	Importo per la Sicurezza:	1 114.32
Giorni Utili per Ultimazione:	0	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	__/__/__	<b>IMPORTO DI VARIANTE</b>	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni:	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
<b>Data FINE LAVORI:</b>	17/07/2017	<b>Anticipazione:</b>	0.00
		Giorni impiegati in PIU':	_____
		Giorni impiegati in MENO:	_____

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		
			unitario	TOTALE	
<b>RIPORTO</b>					
<b>LAVORI A MISURA</b>					
1 01.01.07.01	Scavo a sezione obbligatoria, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito urbano, con mezzo meccanico, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di quest'ultimo, dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW.	SOMMANO al m <sup>3</sup>	43,45	10,33	418,84
2 01.02.02	Compenso addizionale agli scavi a sezione obbligatoria di cui ai precedenti artt. 1.1.7 e 1.1.8, per il sollevamento delle materie accatastate lungo il bordo del cavo ed il carico sul mezzo di trasporto, con mezzi meccanici, e compreso il trasporto nell'ambito del cantiere. - Per ogni m <sup>3</sup> di scavo	SOMMANO al m <sup>3</sup>	30,00	4,53	135,90
3 01.02.03	Compenso per rinterro o ricollino degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati al bordo del cavo, compresi spinta ed i movimenti dei materiali per quanto sopra, sia con mezzi meccanici che manuali. - Per ogni m <sup>3</sup> di materiale costipato	SOMMANO al m <sup>3</sup>	40,00	3,10	124,00
4 01.04.04	Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di qualsiasi spessore per la esecuzione di scavi a sezione obbligatoria, eseguito con idonee macchine in modo da lasciare ... e compreso ogni onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. - per ogni m di taglio effettuato	SOMMANO al m	63,00	3,78	238,14
5 06.01.02.02	Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione massima degli elementi non superiore a 40 mm, passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il 40%, passante al set ... urato a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave di prestito fino a 5 km, per strade in ambito urbano	SOMMANO al m <sup>2</sup>	1,05	32,80	34,44
6 06.04.02.02	Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di rottura, m ... so le opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. classe C 250 (carico di rottura 250 kN)	SOMMANO al kg	40,00	4,22	168,80
7 06.04.02.03	Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di rottura, m ... so le opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. classe D 400 (carico di rottura 400 kN)	SOMMANO al kg	332,00	3,62	1'201,84
8 13.03.05.06	Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 (sigma 80) serie PN 16, per acqua potabile, realizzati in conformità alla norma UNI EN 12201. I tubi ... io e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. D esterno 63 mm	SOMMANO al m	179,00	10,20	1'825,80
9 13.08	Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento delle tubazioni di qualsiasi genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o pietrisco minuto), provenienti da ca ... ri a 30 mm, compresa la fornitura, lo spandimento e la sistemazione nel fondo del cavo del materiale ed il sostipamento.	SOMMANO al m <sup>2</sup>	12,50	22,30	278,75
10 AN.02	Costruzione di utenza idrica, compreso l'allacciamento alla condotta principale in ghisa del diametro di mm. 80, eseguita con tubazione in polietilene da mm. 20/32 (1/2" - 1") fino ... dello spessore di almeno cm. 15, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro realizzato a perfetta regola d'arte.	SOMMANO ciascuna	2,00	284,43	568,86
11 AN.03	Costruzione di utenza idrica, compreso l'allacciamento alla condotta principale in ghisa del diametro di mm. 100, eseguita con tubazione in polietilene da mm. 20/32 (1/2" - 1") fin ... dello spessore di almeno cm. 15, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro realizzato a perfetta regola d'arte.	SOMMANO ciascuna	9,00	286,92	2'582,28
12 AN.04	Costruzione di utenza idrica, compreso l'allacciamento alla condotta principale in ghisa del diametro di mm. 125/150, eseguita con tubazione in polietilene da mm. 20/32 (1/2" - 1") ... dello spessore di almeno cm. 15, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro realizzato a perfetta regola d'arte.	SOMMANO ciascuna	4,50	290,68	1'308,06
13 AN.05	Costruzione di utenza idrica, compreso l'allacciamento alla condotta principale in polietilene del diametro di mm. 40/63, eseguita con tubazione in polietilene da mm. 20/32 (1/2" ... dello spessore di almeno cm. 15, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro realizzato a perfetta regola d'arte.	SOMMANO ciascuna	17,15	285,67	4'899,24
14	Costruzione di utenza idrica, compreso l'allacciamento alla condotta principale in ghisa del diametro di mm. 180/				
<b>A RIPORTARE</b>					
13'814,95					





Num. Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		
			unitario	TOTALE	
RIPORTO				15'814,95	
AN.06	200, eseguita con tubazione in polietilene da mm. 20/32 (1/2" - 1") ... dello spessore di almeno cm. 15, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro realizzato a perfetta regola d'arte.	SOMMANO ciascuna	3,00	295,30	885,90
15 AN.07	Compenso addizionale per la costruzione e/o riparazione di utenze idriche per ogni metro lineare di condotta successiva ai primi mt. 4,00, eseguita con tubazione in polietilene del ... dello spessore di almeno cm. 15, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro realizzato a perfetta regola d'arte. -	SOMMANO mt	114,00	38,51	4'390,14
16 AN.13	Fornitura e collocazione di contatore idrico da 1/4" per acqua calda a quadrante bagnato di ottima qualità, accettato prima dell'installazione dal Direttore del Servizio, da installar ... ri autorizzati allo smaltimento e quanto altro necessario per l'attivazione del sistema di misurazione a regola d'arte. -	SOMMANO ciascuno	28,00	45,54	1'275,12
17 AN.16	Riparazione utenza idrica eseguita su tubazione in polietilene da mm. 20/32 (1/2" - 1"), compreso e compensato nel prezzo lo scavo necessario, eseguito a mano con l'ausilio di mart ... per dare il lavoro realizzato a perfetta regola d'arte. L'intervento è riferito a tratti della lunghezza di 4,00 metri.	SOMMANO ciascuno	79,00	224,73	17'753,67
18 AN.17	Riparazione utenza idrica eseguita su tubazione in polietilene da mm. 40/50, compreso e compensato nel prezzo lo scavo necessario, eseguito a mano con l'ausilio di martello pneumatico ... dello spessore di almeno cm. 15, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro realizzato a perfetta regola d'arte.	SOMMANO ciascuno	2,50	252,74	631,85
19 AN.18	Riparazione utenza idrica eseguita su tubazione in polietilene da mm. 63, compreso e compensato nel prezzo lo scavo necessario, eseguito a mano con l'ausilio di martello pneumatico ... dello spessore di almeno cm. 15, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro realizzato a perfetta regola d'arte.	SOMMANO ciascuno	20,00	307,74	6'154,80
20 AN.21	Fornitura di serbatoio in polietilene lineare, resistente agli agenti atmosferici e ai raggi UV, insensibile all'invecchiamento, di forma cilindrica (porcellino), completo di coperchio, da collocare all'interno dei locali adibiti alla clorazione - capienza di 500 litri.	SOMMANO cad.	4,00	187,41	749,76
21 AN.26	Fornitura e collocazione di rubinetto a sfera di tipo pesante per esterni con portagomma e leva in alluminio, attacco 1/2", per pressioni di esercizio PN16 bar, idoneo per acqua po ... di eventuali raccorderie, bulloni ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.	SOMMANO ciascuna	4,00	40,74	162,96
22 AN.27	Fornitura e posa in opera di tubazione costituita da tre tubi idonei al passaggio di ipoclorito di sodio per il collegamento dalla pompetta dosatrice alla vasca di accumulo dell'ac ... prezzo tutto il materiale e l'attrezzatura occorrente per dare il lavoro finito e funzionante a perfetta regola d'arte.	SOMMANO m	25,00	10,29	257,25
23 AN.29	Fornitura e posa in opera, a scavo aperto, di giunto di riparazione a tre tiranti, fascia in acciaio inox A304 larghezza 200 mm, morsetto in ghisa sferoidale GS350 - 22 (UNI ISO 10 ... agistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Diametro Nominale da 160 mm, pressione di esercizio 16 bar.	SOMMANO ciascuno	5,00	134,34	671,70
24 AN.30	Fornitura e posa in opera, a scavo aperto, di giunto di riparazione a tre tiranti, fascia in acciaio inox A304 larghezza 200 mm, morsetto in ghisa sferoidale GS350 - 22 (UNI ISO 10 ... agistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Diametro Nominale da 110 mm, pressione di esercizio 16 bar.	SOMMANO ciascuno	2,00	90,73	181,46
25 Martello demolitore	Martello demolitore funzionante, compreso carburante ed operatore per lavori stradali.	SOMMANO h	6,00	28,00	168,00
26 NP.01 (15.01.01)	Fornitura e collocazione di battuto in fire-clay delle dimensioni di 40x40 cm. poggiato su muratura di mattoni, completo di tappo e culanella, apparecchiatura di erogazione costi ... ntificazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.	SOMMANO cad.	1,00	215,50	215,50
27 NP.02 (15.04.24)	Fornitura e collocazione di pozzetto per pluviale del tipo prefabbricato in cemento vibrato con curva al piede e sifone incorporato, dimensioni esterne minime 50x50x50 cm, compreso ... sigillature, coperchio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.	SOMMANO cad.	2,00	62,00	124,00
28 NP.03	Fornitura, trasporto e posa in opera di saracinesca in ghisa grigia completa, per pressioni di esercizio PN 6 bar, corpo piatto completa in ogni parte, compresa l'oscuzione dei gi ... el materiale necessario, la catramatura ed ogni				
A RIPORTARE					47'437,06

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		
			unitario	TOTALE	
R I P O R T O				47'437,06	
(13.02.14.04)	altro onere per dare la saracinesca perfettamente funzionante. DN 100 mm	SOMMANO cad.	1,00	141,50	141,50
29 NP.04 (15.04.19.03)	Fornitura e collocazione di valvola a sfera serie pesante PN25, del tipo filettato a passaggio totale avente corpo in ottone, sfera cromata, tenute in PTFE, premistoppa in ottone e ... con acqua (T 0-150°C) e aria compreso il materiale di consumo per la posa a regola d'arte, per valvola da 1" di diametro	SOMMANO cad.	1,00	21,10	21,10
30 NP.05 (15.04.19.06)	Fornitura e collocazione di valvola a sfera serie pesante PN25, del tipo filettato a passaggio totale avente corpo in ottone, sfera cromata, tenute in PTFE, premistoppa in ottone e ... con acqua (T 0-150°C) e aria compreso il materiale di consumo per la posa a regola d'arte, per valvola da 2" di diametro	SOMMANO cad.	1,00	46,60	46,60
31 NP.06 (01.02.03)	Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati al bordo del cavo, compresi sp ... ed i movimenti dei materiali per quanto sopra, sia con mezzi meccanici che manuali. - Per ogni m³ di materiale costipato	SOMMANO al m³	5,60	3,10	17,36
32 NP.07 (AN.32)	Pavimentazione stradale esistente con conglomerato bituminoso a caldo per tappetino o bynderino di qualsiasi spessore. E' compreso nel prezzo l'onere per la preparazione della zona ... l'attrezzatura necessaria e quant'altro necessario per ridare la sovrastruttura stradale uniforme a perfetta regola d'arte.	SOMMANO m2	7,00	10,16	71,12
33 NP.08 (AN.33)	Fornitura e collocazione di rubinetto tipo sicilia in ottone da 2". E' compreso nel prezzo eventuali raccordi, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro realizzato a perfetta regola d'arte.	SOMMANO ciascuna	3,00	144,79	434,37
34 NP.09 (AN.34)	Fornitura e collocazione di raccorderia in ottone da 2" quali: tee, 4 raccordi per polietilene, riduzione da 63 mm a 50 mm, raccordo in polietilene-ferro. E' compreso nel prezzo tut ... per l'esecuzione dell'intervento ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro realizzato a perfetta regola d'arte.	SOMMANO ciascuna	1,00	52,14	52,14
35 NP.10 (AN.35)	Formazione di pozzetto in conglomerato cementizio, spessore pareti 15 cm, escluso lo scavo da compensarsi a parte compreso il sottofondo perdente formato con ghiaia di adeguato sp ... rollato, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte per pozzetti da 50x50x50 cm.	SOMMANO cad.	1,00	79,54	79,54
36 NP.11 (AN.36)	Formazione di pozzetto in conglomerato cementizio, spessore pareti 15 cm, escluso lo scavo da compensarsi a parte compreso il sottofondo perdente formato con ghiaia di adeguato sp ... rollato, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte per pozzetti da 80x80x50 cm.	SOMMANO cad.	1,00	99,43	99,43
37 NP.12 (AN.37)	Battuto di cementizio per chiusura traccia e per uno spessore di almeno 5 cm, con uso di conglomerato cementizio di adeguata consistenza e dosatura a 400 kg di cemento, compresi og ... i onere per la lisciatura della faccia apparente ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	SOMMANO al m²	8,10	18,63	150,90
38 NP.13 (AN.38)	Fornitura e collocazione di saracinesca a volantino in ottone da 2". E' compreso nel prezzo eventuali raccordi, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro realizzato a perfetta regola d'arte.	SOMMANO ciascuna	1,00	70,69	70,69
39 NP.14 (AN.39)	Fornitura e collocazione di staffa in acciaio su tubazione in ghisa del diametro di 63 mm. E' compreso nel prezzo tutta l'attrezzatura necessaria per l'esecuzione dell'intervento ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro realizzato a perfetta regola d'arte.	SOMMANO ciascuna	1,00	52,97	52,97
40 NP.15 (AN.40)	Fornitura e collocazione di raccorderia varia in ottone da 2". E' compreso nel prezzo tutta l'attrezzatura necessaria per l'esecuzione dell'intervento ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro realizzato a perfetta regola d'arte.	SOMMANO ciascuna	1,00	130,71	130,71
41 NP.16 (AN.41)	Costruzione di utenza idrica, compreso l'allacciamento alla condotta principale in polietilene del diametro di mm. 40/63, eseguita con tubazione in polietilene da num. 20/32 (1/2" ... di cemento di adeguato spessore, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro realizzato a perfetta regola d'arte.	SOMMANO ciascuna	2,00	195,78	391,56
42 NP.17 (AN.42)	Costruzione di utenza idrica, compreso l'allacciamento alla condotta principale in polietilene del diametro di mm. 40/63, eseguita con tubazione in polietilene da num. 20/32 (1/2" ... ottone, il rinterro dello scavo, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro realizzato a perfetta regola d'arte.	SOMMANO ciascuna	0,50	161,36	80,68
A R I P O R T A R E					49'277,73





Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
RIPORTO				
<b><u>RIEPILOGO STATO FINALE DEI LAVORI</u></b>				
TOTALE NETTO DEI LAVORI euro				49'746,61
A DEDURRE ACCONTI GIÀ CORRISPOSTI:				
ACCONTO euro				25'000,00
<u>CERTIFICATI DI PAGAMENTO:</u>				
Certificato N.1 del 02/05/2017 euro		18'255,21		
Certificato N.2 del 18/07/2017 euro		10'089,45		
SOMMAMO CERTIFICATI DI PAGAMENTO euro		28'344,66		
PER DE/RAZIONI APPLICATE euro		3'866,11		
SOMMAMO euro		24'478,55		24'478,55
RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA euro				268,06
Data, 08/09/2017				
 _____ Direzione del Lavoro Geom. M. Camera - Geom. T. Concardoro				
				
A RIPORTARE				

AM. "D"



# Città di Castelvetrano Selinunte

## III° Settore Uffici Tecnici

### 4° Servizio – Servizio idrico integrato, Gestione PARF, Risparmio energetico e Manutenzione servizi a rete

Dirigente *ad interim*: Dott. Andrea Antonino Di Como  
Funzionario: Ing. Danilo La Rocca

e-mail: [adicomo@comune.castelvetrano.tp.it](mailto:adicomo@comune.castelvetrano.tp.it)  
e-mail: [dfarrocca@comune.castelvetrano.tp.it](mailto:dfarrocca@comune.castelvetrano.tp.it)

Oggetto: lavori di manutenzione dell'acquedotto comunale – anno 2016;

Impresa: Pol. Riv. Dec. di Taddeo Andrea Antonino con sede in Castelvetrano via N. Sapegno n. 10/4, P.IVA 02526590811;

Contratto: n.8479 del 13/01/2017 registrato a Castelvetrano il 18/01/2017 al n. 133;

Importo dei lavori: € 53.660,75 (di cui € 52.546,43 per lavori ed € 1.114,32 per oneri della sicurezza) al netto del ribasso d'asta del 10,2364%;

Consegna in via d'urgenza: del 31/10/2016.

Inizio lavori: 31/10/2016;

Fine lavori: 17/07/2017.

CUP: C34H16000420004 - CIG: 6777269B4B.

### RELAZIONE SUL CONTO FINALE (art. 200 D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207)

#### Il progetto principale:

Il progetto redatto in data 03/05/2016 dal gruppo di progettazione Geom. Maurizio Camera e dal Geom. Tommaso Concadoro, è stato approvato dal R.U.P. in data 04/05/2017, per l'importo complessivo di € 80.000,00 (euro ottantamila/00), così ripartito:

QUADRO ECONOMICO		
<b>Importo Lavori</b>		<b>€ 59.653,00</b>
di cui		
- a base d'asta	€ 42.897,66	
- oneri sicurezza	€ 1.114,32	
- incidenza manodopera	€ 15.641,02	
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
IVA sui lavori (22%)	€ 13.123,66	
Imprevisti (circa 8% sui lavori)	€ 5.223,34	
Contributo ANAC (ex AVCP) e ASP	€ 500,00	
Oneri conferimento in discarica	€ 1.500,00	
<b>Totale somme a disposizione dell'Amministrazione</b>	<b>€ 20.347,00</b>	<b>€ 20.347,00</b>
<b>AMMONTARE COMPLESSIVO DEL PROGETTO</b>		<b>€ 80.000,00</b>

#### Approvazione e finanziamento del progetto principale:

L'A.C. con Delibera di G.M. n. 264 del 01/07/2016 ha provveduto all'approvazione del progetto per l'importo di € 80.000,00 provvedendo a tale spesa con fondi comunali.

Con Provvedimento Dirigenziale n. 601 del 17/08/2016 si è provveduto all'impegno di spesa.

#### Assuntore dei lavori:

Nell'esperimento di gara celebrata in data 31/08/2016 rimase aggiudicataria l'impresa Pol. Riv. Dec. di Taddeo

Andrea Antonino con sede in Castelvetro via N. Sapegno n. 10/4, P.IVA 02526590811, per l'importo di € 53.660,75 a seguito del ribasso d'asta del 10,2364%.

Cauzione:

Come risulta dal contratto rep. n. 8479 del 13/01/2017, l'impresa assuntrice ha costituito cauzione definitiva per l'importo di € 5.492,71, mediante polizza fidejussoria del 07/11/2016 n. 1380/96/149231965 prestata dalla UnipolSai Assicurazioni S.p.A, agenzia di Castelvetro.

Contratto:

Il contratto venne stipulato in data 13/01/2017 rep. N. 8479 e registrato a Castelvetro in data 18/01/2017 al n. 133, per l'importo di € 53.660,75 (€ 52.546,43 per lavori ed € 1.114,32 per oneri della sicurezza) oltre IVA al 22%.

Spesa autorizzata per i lavori:

La spesa autorizzata per i lavori risulta di nette € 53.660,75.

Responsabile del procedimento, Direttore dei lavori e Responsabile della sicurezza:

Le funzioni Responsabile del procedimento sono state svolte dall'Ing. Danilo la Rocca; i lavori vennero diretti per tutta la loro durata dal Geom. Maurizio Camera e dal Geom. Tommaso Concadoro; il responsabile della sicurezza è stato dall'Ing. Danilo la Rocca.

Consegna dei lavori:

I lavori furono consegnati in via d'urgenza (art. 32, comma 8, D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.l.) in data 31/10/2016 come da verbale in pari data firmato senza riserve da parte dell'Impresa.

Tempo utile per la esecuzione dei lavori e penale per il ritardo:

Per l'esecuzione dei lavori vennero stabiliti 6 (sei) mesi naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna, salvo quanto disposto all'art. 12 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Sempre all'art. 12 del Capitolato Speciale d'Appalto venne stabilita la penale di € 500,00 per ogni giorno di ritardo per lavori per la mancata esecuzione di interventi disposti. Inoltre venne stabilita la penale di € 250,00 per ogni giorno di ritardo per tutti gli interventi non ritenuti urgenti dalla D.L. non iniziati entro 48 ore successive alla notifica dell'ordine di servizio.

Sospensione e ripresa dei lavori:

Nel corso dei lavori non si è avuta nessuna sospensione.

Proroga:

Durante l'esecuzione dei lavori non furono concesse proroghe.

Ultimazione dei lavori:

La Direzione dei lavori, con certificato in data 20/07/2017, dichiarava ultimati i lavori medesimi in data 17/07/2017. In detto certificato si prescriveva all'impresa un tempo utile di 20 giorni, naturali e consecutivi, per il ripristino di alcune lavorazioni non eseguite secondo le modalità previste nelle voci di analisi prezzi allegati al contratto.

Le lavorazioni eseguite non a regola d'arte, consistono:

- nella mancata esecuzione del taglio, con uso di taglia-asfalto, della pavimentazione stradale necessario per regolarizzare le aree oggetto d'intervento;
- nell'uso di conglomerato bituminoso a freddo in sostituzione del conglomerato bituminoso a caldo.

Effettuato un sopralluogo in data 10/08/2017 sono stati accertati che i ripristini della pavimentazione stradale indicati nel certificato di ultimazione lavori sono stati effettuati, ma con modalità non conformi a quanto indicato negli atti progettuali. Quanto succitato è stato riscontrato in altre lavorazioni.



Con nota prot. gen. 15519 del 02/05/2017 questa stazione appaltante aveva comunicato all'impresa che i ripristini eseguiti non risultavano compiuti secondo le modalità progettuali, invitando la stessa a voler completare le lavorazioni a perfetta regola d'arte.

Considerato che comunque i lavori effettuati non pregiudicano il risultato finale d'opera, su disposizione del RUP, si è proceduto a rideterminare le voci di analisi prezzi provvedendo a:

- detrarre le lavorazioni non eseguite (taglio della pavimentazione);
- sostituire l'importo del conglomerato bituminoso a caldo con quello del conglomerato bituminoso a freddo.

L'importo dei lavori contabilizzati al 2° S.A.L., ammontano al lordo ad € 59.599,61 mentre al netto del ribasso d'asta è pari 53.612,72.

Dalla redazione dello stato finale, applicando le detrazioni, si è determinato che l'importo complessivo delle lavorazioni eseguite ammonta al lordo ad € 55.301,77 mentre al netto del ribasso d'asta è pari 49.746,61.

La differenza, e pertanto le detrazioni, risultano pari a (€ 53.612,72 - € 49.746,61) = € 3.866,11.

La suddetta somma di € 3.866,11 potrà essere recuperata in occasione della liquidazione del certificato di pagamento n. 2 emesso in data 18/07/2017.

#### Premio di accelerazione:

Non verrà applicato nessun premio di accelerazione giornaliero in quanto non previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto.

#### Danni di forza maggiore:

Durante l'esecuzione dei lavori non avvennero danni di forza maggiore.

#### Verbali di nuovi prezzi:

Per i lavori non contemplati nell'elenco dei prezzi di contratto fu convenuto apposito verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1 del 21/12/2016;

i nuovi prezzi riportati nel predetto verbale sono in numero di 20.

#### Lavori in economia:

Durante l'esecuzione dei lavori non ci sono stati lavori in economia.

#### Lavori in subappalto:

Come stabilito dall'art. 16 del Capitolato Speciale d'Appalto non si è stato concesso nessun subappalto.

#### Anticipazione in denaro:

Non è stato concesso nessun anticipazione in denaro.

#### Andamento dei lavori:

I lavori, tranne per i ripristini eseguiti non in conformità alle modalità previste nelle voci di elenco prezzi allegati al contratto, si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto e alle variazioni disposte dalla Direzione dei lavori.

#### Variazioni apportate:

Le principali variazioni apportate sono state volte a favorire nel migliore dei modi il completamento di ogni intervento. Durante il corso dei lavori si è reso necessario eseguire, in seguito a diverse segnalazioni pervenute presso il 4° Servizio del III Settore Uffici Tecnici relative a danneggiamenti e/o anomalie, lavorazioni non previste in progetto per le quali è stato necessario intervenire urgentemente.

Le variazioni sono state disposte nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, al fine di garantire sempre le migliori condizioni di fruibilità e funzionalità ed evitare disservizi e disagi alla cittadinanza, che avrebbero potuto causare danni gravi e certi all'ente, si è reso necessario dare una continuità ai lavori.





Ordini di servizio:

Durante il corso dei lavori sono stati effettuati all'impresa n. 34 ordini di servizio.

Stato finale:

Lo stato finale è stato redatto dalla Direzione dei lavori in data 10/08/2017 e riporta le seguenti annotazioni:

- Importo lordo dei lavori eseguiti	€ 55.301,77
- A dedurre il ribasso d'asta del 10,2364% su C. 54.268,73	€ 5.555,16
	Restano nette
	€ 49.746,61
- Importo anticipazioni	€ 0,00
- A dedurre acconti e certificati di pagamento al netto delle detrazioni (53.344,66 - € 3.866,11)	€ 49.478,55
- Per penali applicate	€ 0,00
	Resta il credito netto dell'Impresa
	€ 268,06

Confronto fra la somma autorizzata e quella spesa per lavori:

- Importo netto autorizzato per lavori a seguito variazioni di dettaglio	€ 53.660,75
- Importo netto dei lavori eseguiti, risultante dallo stato finale	€ 49.746,61
	Differenza di € 3.914,14

Assicurazione degli operai:

L'Impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Trapani mediante polizza assicurativa n. 021946201/91.

Infortuni in corso di lavoro:

Durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio.

Avvisi ai creditori:

Si rileva che è in corso l'avviso ai creditori pubblicato all'albo pretorio dell'ente.

Cessioni di credito da parte dell'Impresa:

Non risulta che l'impresa abbia ceduto l'importo dei crediti, ne rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori in questione e che esistano atti impeditivi di altro genere, come attesta la dichiarazione in atti del Responsabile del procedimento in data 08/09/2017.

Riserve dell'Impresa:

L'impresa ha firmato tutti gli atti contabili senza inserire riserve di sorta.

## VERBALE DI VISITA E RELAZIONE

La visita di verifica della regolare esecuzione dei lavori è stata fatta il giorno 10/08/2017 e oltre alla Direzione dei lavori sono intervenuti alla stessa:

- 1) l'Ing. Danilo La Rocca - Responsabile del Procedimento ;
- 2) il Sig. Taddeo Andrea Antonino, n.q. di titolare della ditta Pol. Riv. Dec. di Taddeo Andrea Antonino.

I lavori eseguiti consistono nei lavori di manutenzione dell'acquedotto comunale - anno 2016.

### Risultati della visita di collaudo:

Con la scorta degli elaborati di progetto e dei documenti contabili, la Direzione dei lavori, con gli altri intervenuti alla visita, ha effettuato un esame generale dei lavori e sono stati eseguiti i necessari riscontri, accertamenti, verifiche e controlli.

Per le parti non più ispezionabili, di difficile ispezione o non potute controllare, l'impresa ha assicurato, a seguito di esplicita richiesta verbale del sottoscritto, la perfetta esecuzione secondo le prescrizioni contrattuali e la loro regolare contabilizzazione ed in particolare l'Impresa, per gli effetti dell'art. 1667 del codice civile, ha dichiarato non esservi difformità o vizi.

Relativamente al ripristino della pavimentazione stradale di alcuni interventi, accertata già in data 20/07/2017 in occasione del sopralluogo propedeutico al rilascio del certificato di ultimazione lavori, che l'esecuzione non è stata ultimata secondo le modalità previste nelle voci di elenco prezzi allegato al contratto.

In particolare, in difformità a quanto previsto in progetto, è stato riscontrato:

- il mancato taglio della pavimentazione stradale, necessario per regolarizzare le aree oggetto d'intervento;
- l'uso di conglomerato bituminoso a freddo in sostituzione del conglomerato bituminoso a caldo.

Il Responsabile del procedimento ha disposto che nella redazione dello stato finale si procedeva a rideterminare le voci di analisi prezzi provvedendo a:

- detrarre le lavorazioni non eseguite (taglio della pavimentazione);
- sostituire l'importo del conglomerato bituminoso a caldo con quello del conglomerato bituminoso a freddo.

### Confronto tra le previsioni progettuali ed i lavori eseguiti:

Dal confronto delle singole categorie di lavoro previste in progetto con quelle effettivamente eseguite, si sono riscontrate lievi variazioni quantitative rientranti nei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori, segnalate al Responsabile del procedimento.

### Penale per il ritardo:

Come risulta dalle premesse, non è stata applicata dal Responsabile del procedimento alcuna penale.

Accordi bonari intervenuti: nel corso dei lavori non è intervenuto alcun accordo bonario.

### Osservanza delle prescrizioni:

Da quando si è potuto riscontrare ed accertare con le suddette verifiche, controlli e accertamenti, tranne per le motivazioni su esposte per le quali si sono applicate le detrazioni, si è tratta la convinzione che le opere eseguite corrispondono, in tutto e per tutto, alle prescrizioni contrattuali; che nella loro esecuzione sono stati impiegati materiali idonei; che la lavorazione è stata condotta a regola d'arte ed infine che esiste la precisa rispondenza, agli effetti contabili, tra le opere eseguite e le registrazioni nel libretto delle misure, nel registro di contabilità e nello stato finale.

Castelvetro, il 08/09/2017

L'APPALTAIORE  
Pol. Riv. Dec. di Taddeo Andrea Antonino

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Ing. Danilo La Rocca

LA DIREZIONE DEI LAVORI  
Geom. Maurizio Camera - Geom. Tommaso Concadoro





# Città di Castelvetrano

## Selinunte

### III° Settore Uffici Tecnici

4° Servizio – Servizio idrico integrato, Gestione PARF, Risparmio energetico e Manutenzione servizi a rete

Dirigente *ad interim*: Dott. Andrea Antonino Di Como  
Funzionario: Ing. Danilo La Rocca

e-mail: [adico@comune.castelvetrano.tp.it](mailto:adico@comune.castelvetrano.tp.it)  
e-mail: [dlarocca@comune.castelvetrano.tp.it](mailto:dlarocca@comune.castelvetrano.tp.it)

**Oggetto:** lavori di manutenzione dell'acquedotto comunale – anno 2016;  
**Impresa:** Pol. Riv. Dec. di Taddeo Andrea Antonino con sede in Castelvetrano via N. Sapegno n. 10/4, P.IVA 02526590811;  
**Contratto:** n.8479 del 13/01/2017 registrato a Castelvetrano il 18/01/2017 al n. 133;  
**Importo dei lavori:** € 53.660,75 (di cui € 52.546,43 per lavori ed € 1.114,32 per oneri della sicurezza) al netto del ribasso d'asta del 10,2364%;  
**Consegna in via d'urgenza:** del 31/10/2016.  
**Inizio lavori:** 31/10/2016;  
**Fine lavori:** 17/07/2017.  
**CUP: C34E16000420004 - CIG: 6777269B4B.**

#### CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (art. 102 comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.)

Visto lo stato finale dei lavori redatto dal D.L. in data 08/09/2017;

Vista la relazione sul conto finale del 08/09/2017;

Rilevato in dettaglio che l'intero svolgimento dei lavori può essere riassunto come segue:

- a) che i lavori, tranne quelli ultimati non conformi alle modalità previste nelle voci di elenco prezzi per i quali sono stati applicate le detrazioni, sono stati eseguiti secondo il progetto;
- b) che i lavori, tranne quelli in cui si sono operate le detrazioni per le motivazioni descritte agli atti, sono stati compiuti a regola d'arte, con materiali che si possono ritenere idonei;
- c) che per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione l'impresa ha in particolare dichiarato, agli effetti dell'art. 1667 del codice civile, non esservi difformità o vizi oltre quelli notati;
- d) che per quanto è stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono, per dimensioni, forma, quantità e qualità dei materiali, allo stato di fatto delle opere, salvo le correzioni debitamente apportate al conto finale;
- e) che sul conto finale sono state applicate le detrazioni per le motivazioni meglio descritte negli atti di contabilità finale;
- f) che l'ammontare dei lavori contabilizzati al netto nel conto finale di € 49.746,61 è inferiore alle somme autorizzate;
- g) che l'impresa, durante il periodo di esecuzione dei lavori, ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;
- h) che i prezzi applicati sono quelli di contratto e successivamente concordati ed approvati;

- i) che non risultano cessioni di credito da parte dell'impresa né procure o deleghe a favore di terzi e non risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi;
- j) che, come risulta dagli atti, venne eseguita la pubblicazione degli avvisi ai creditori, senza che sia stato presentato reclamo od opposizione di sorta;
- k) che l'impresa, tranne per i lavori ultimati non conformi alle modalità previste nelle voci di elenco prezzi, ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto;
- l) che l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserva.

I sottoscritti Direttori dei lavori certificano che i lavori relativi alla manutenzione dell'acquedotto comunale - anno 2016, eseguiti dall'impresa Pol. Riv. Dec. di Taddeo Andrea Antonino, con sede in Castelvetro via N. Sapegno n. 10/4, P.IVA 02526590811, in base al contratto rep. n. 8479 del 13/01/2017, registrato a Castelvetro in data 18/01/2017 al n. 133, solo limitatamente a quelli completati non oggetto di detrazioni, sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'impresa come segue:


- Ammontare al netto del conto finale	€ 49.746,61
- A dedurre:	
a) per penale di ritardo	€ 0,00
b) per anticipazione	€ 25.000,00
c) per n. 2 acconti al netto delle detrazioni (€ 3.866,11)	<u>€ 24.478,55</u>
	Restano € 268,06

Resta il credito dell'impresa in nette € 268,06 (diconsi euro duecentosessantotto/06) che possono essere corrisposte all'impresa Pol. Riv. Dec. di Taddeo Andrea Antonino con sede in Castelvetro via N. Sapegno n. 10/4, P.IVA 02526590811 a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di che trattasi e salvo la superiore approvazione del presente atto.

Castelvetro, 14/11/2017

LA DIREZIONE DEI LAVORI

Geom. Maurizio Camera - Geom. Tommaso Concadoro




Conferma del superiore certificato

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Danilo La Rocca

