



CITTA' DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani

DIREZIONE VI -SERVIZI A RETE

DETERMINAZIONE N° 141 DEL 25/09/2019

OGGETTO: **LAVORI URGENTI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA
ALLA RETE IDRICA DEL COMUNE DI CASTELVETRANO.
CIG: Z3F2788B97.-
- PRESA D'ATTO DEGLI ATTI DI CONTABILITÀ FINALE**

TRASMESSO A:
SINDACO

DATA FIRMA PER RICEVUTA
ON LINE sindaco@comune.castelvetroano.tp.it

SEGRETERIA GENERALE (REGISTRO UNICO)

SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA
E G.R.

ALBO PRETORIO

ON LINE messi@comune.castelvetroano.tp.it

ASSUNTO IMPEGNO N°

SULL'INTERVENTO N°

CAP.PEG N°

FONDO RISULTANTE €.

IMP.PRECEDENTI €.

IMP ATTUALE €.

DISPONIBILITÀ
RESIDUA

DATA

FIRMA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90, dell'art. 5 della L.R. 10/91, del regolamento comunale di organizzazione e delle norme di prevenzione della corruzione e dell'illegalità, propone l'adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e la correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando contestualmente, la insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse.

PREMESSO che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 38 del 13/03/2019 è stata impegnata la somma complessiva di € 24.400,00 a valere su fondi comunali Cap. PEG 8150.1;
- con Determinazione Dirigenziale n. 53 del 12/04/2019 è stato approvato il progetto relativo ai “**Lavori urgenti relativi alla manutenzione ordinaria alla rete idrica comunale**” per l'importo di € 24.400,00 a carico del bilancio comunale;
- a seguito apertura delle buste dell'indagine di mercato con inizio in data 26/04/2019 e conclusa in pari data rimase aggiudicataria l'impresa Ferrante Giacomo con sede a Isola delle Femmine (PA) [REDACTED] [REDACTED] per l'importo di € 15.000,02 (€ 14.551,70 per lavori ed € 448,32 per oneri della sicurezza) oltre IVA al 22% a seguito del ribasso d'asta del 21,0247%;
- con Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione definitiva n. 68 del 03/05/2019 e successiva corrispondenza tramite pec i lavori vennero affidati alla suddetta impresa;
- la consegna dei lavori è avvenuta in data 13/05/2019 ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i., stabilendo l'avvio dei lavori per il giorno 13/05/2019, come da verbale (All. “A”);
- i lavori sono stati conclusi in data 28/06/2019, come da certificato (All. “B”);

VISTI gli atti di contabilità costituiti da:

- 1) stato finale redatto in data 08/07/2019 (all. “C”);
- 2) relazione sul conto finale redatta in data 10/07/2019 (all. “D”);
- 3) certificato di regolare esecuzione del 10/07/2019 (all. “E”);

RILEVATO dai superiori atti un credito per la ditta Ferrante Giacomo, pari a nette € 78,62 oltre IVA;

RILEVATO che l'impresa risulta iscritta nella white list della Prefettura di Palermo con scadenza del 12/05/2019 ma in corso di aggiornamento;

VISTA la direttiva della Commissione straordinaria prot. n. 36337 del 04/10/2017 che in particolar modo specifica che l'iscrizione di una ditta nella white liste della Prefettura costituisce la verifica dell'assenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del Codice Antimafia nonché dell'assenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 comma 3 dello stesso Codice;

CHE il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause i incompatibilità previste della normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione, e non sussistono, in capo allo stesso situazioni di conflitto d'interesse in relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa in tema di prevenzione della corruzione;

CHE la presente determinazione comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente;

VISTA la Determinazione del Sindaco n. 2 del 20/05/2019 con la quale conferma l'incarico di responsabile della Direzione VI – Servizi a rete, l'Ing. Danilo La Rocca e successiva Determinazione del Sindaco n. 32 del 24/09/2019 di proroga incarico ai responsabili delle Direzioni Organizzative;

ATTESA la propria competenza;

PROPONE

- 1) **PRENDERE ATTO** dello stato finale, della relazione sullo stato finale e del certificato di regolare esecuzione relativi ai “*Lavori urgenti relativi alla manutenzione ordinaria alla rete idrica comunale*” eseguiti dall’impresa Ferrante Giacomo con sede a Isola delle Femmine (PA) [REDACTED] di cui si riportano le seguenti risultanze:

- Ammontare al netto del conto finale	€ 14.978,62
a dedurre	
a) per penale di ritardo	€ 0,00
b) per detrazioni	€ 0,00
c) per anticipazioni	€ 0,00
d) per n. 1 acconto	€ 14.900,00
- Resta il credito dell’impresa	€ 78,62
IVA al 22%	€ 17,30
TOTALE CREDITO	€ 95,92

- 2) **DARE ATTO** che la spesa è stata contenuta nei limiti di quella autorizzata come si evince dalla relazione sul conto finale.
- 3) **DARE MANDATO** al R.U.P. di:
- procedere al compimento di tutti i susseguenti e necessari atti, scaturenti dall’approvazione della presente relazione sul conto finale e del certificato regolare esecuzione;
 - utilizzare le economie presenti sull’impegno assunto con la succitata Determinazione Dirigenziale n. 38 del 13/03/2019 per l’esecuzione di interventi aventi le stesse caratteristiche nell’ambito di rete idrica comunale.
- 4) **ATTESTARE** la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa.

Il Responsabile del Procedimento
F.to Geom. Giuseppe Aggiato

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE VI – SERVIZI A RETE

VISTA la proposta del responsabile del procedimento;

ATTESTANDO l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse;

PRESO ATTO che il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economica-finanziaria dell’Ente;

VISTA la Determinazione del Sindaco n. 2 del 20/05/2019 con la quale conferma l’incarico di responsabile della Direzione VI – Servizi a rete, l’Ing. Danilo La Rocca e successiva Determinazione del Sindaco n. 32 del 24/09/2019 di proroga incarico ai responsabili delle Direzioni Organizzative ;

DETERMINA

DI APPROVARE la proposta di Determina di cui sopra che qui si intende integralmente riportata.

ATTESTARE la regolarità tecnica e la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa.

Il Responsabile della Direzione VI – Servizi a Rete
F.to Ing. Danilo La Rocca

RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e ne attesta la copertura finanziaria.

Castelvetrano,

IL RESPONSABILE DELLA X^A D.O.

PUBBLICAZIONE

Registro pubblicazioni n. _____

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all'albo Pretorio del Comune dal _____ e così per 15 giorni consecutivi.

Castelvetrano, _____

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

AUTENTICA

La presente copia è conforme all'originale.

Castelvetrano _____

IL RESPONSABILE



Città di Castelvetrano

Selinunte

VI DIREZIONE ORGANIZZATIVA – “SERVIZI A RETE”



LAVORI: Urgenti relativi alla manutenzione ordinaria alla rete idrica del Comune di Castelvetrano.-

IMPRESA: Ferrante Giacomo, con sede legale in [REDACTED]
[REDACTED], P.iva [REDACTED].

CIG:Z3F2788B97.-

VERBALE DI CONSEGNA LAVORI



L'Anno **DUEMILADICIANNOVE** il giorno **TREDICI** del mese di **MAGGIO** (13.05.2019) in Castelvetrano negli Uffici della VI Direzione Organizzativa “Servizi a Rete” dell’Ente, il sottoscritto Geom. Giuseppe Aggiato, Direttore dei Lavori dell’appalto di cui in epigrafe, nominato con Determinazione del Responsabile n. 52 del 04/04/2019;

VISTI:

- il progetto dei lavori in epigrafe, redatto in data 05/04/2019, approvato con Determinazione del Responsabile della VI Direzione n° 53 del 12/04/2019, dell’importo complessivo di €. 24.400,00, di cui € 18.425,63 per lavori a base d’asta, € 448,32 per oneri per la sicurezza in cantiere ed € 5.526,05 per somme a disposizione dell’amministrazione;
- la Determinazione del Responsabile della VI Direzione Organizzativa “Servizi a Rete” n. 53 del 12/04/2019 (determina a contrarre), con la quale è stato preso atto che per l’espletamento dei lavori ricorrono le fattispecie di applicazione di cui all’art. 36, comma 2, lettera a) del codice dei contratti pubblici, approvato con d.lgs 50/2016 e s.m.i. con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera a) del codice e con la quale è stato appro-

vato lo schema di avviso apubblico all'indagine di mercato;

- la Determinazione del Responsabile della VI Direzione Organizzativa "Servizi a Rete" n. 38 del 13/03/2019 con la quale è stata impegnata, altresì, ricorrendo all'art. 163 del D.lgs 267/2000, la spesa complessiva di **€ 24.300,00** alla missione 9, programma 04, titolo 1, macro-aggregato 103 del bilancio armonizzato 2019;
- il verbale unico di apertura buste indagine di mercato del 26/04/2019 dal quale si evince che, a seguito delle offerte presentate, risulta la più vantaggiosa per l'amministrazione quella della ditta "*Ferrante Giacomo*", con sede legale in [REDACTED], [REDACTED], P.iva [REDACTED], che ha offerto il ribasso del **21,0247%** sull'importo posto a base di gara di **€ 18.425,63**;
- la Determinazione del Responsabile della VI Direzione Organizzativa "Servizi a rete" n. 68 del 03/05/2019, con la quale è stata dichiarata l'aggiudicazione definitiva alla ditta di cui sopra, per l'importo contrattuale di **€ 15.000,02** di cui **€ 14.551,70** per lavori a base d'asta ed **€ 448,32** per oneri per la sicurezza in cantiere;
- la nota prot. n°961/VI Direzione Organizzativa del 26.04.2019 e prot. Generale n° 19007 di pari data, trasmessa via Pec, con la quale è stata comunicata l'aggiudicazione alla ditta e con la quale la stessa è stata invitata a presentarsi per la consegna dei lavori il giorno lunedì 13 maggio 2019, alle ore 9:00;
Negli Uffici della VI Direzione Organizzativa "Servizi a Rete", siti in questa Via della Rosa n. 1, sono convenuti i sotto elencati signori:
 - **Sig. Ferrante Giacomo**, titolare e Direttore Tecnico della ditta esecutrice dei lavori;
 - **Ing. Danilo La Rocca**, RUP;
 - **Geom. Giuseppe Aggiato**, Direttore dei Lavori;

Alla presenza continua degli intervenuti, il sottoscritto D.L. ha proceduto, considerato che l'appalto è riferito a lavori di manutenzione alle reti idriche comunali, i cui interventi non

sono predeterminati nel numero perché non prevedibili, dando ogni delucidazione sulla tipologia delle operatività da eseguire, sulle circostanze di luogo e di fatto, sulle qualità dei materiali da impiegare e sulle pattuizioni di cui al capitolato speciale d'appalto.

Il Sig. Ferrante Giacomo, nella sopraccitata qualità, dichiara di essere pienamente edotto su ogni particolare inerente l'esecuzione dei lavori, nonché sugli oneri accollati all'Impresa e dichiara, quindi, di accettare la presente consegna dei lavori, senza sollevare riserve o eccezione alcuna.-

Resta stabilito che dalla data del presente verbale decorre il tempo utile assegnato per dare compiuti tutti i lavori dell'appalto, previsti in **giorni 60 (diconsi giorni SESSANTA)** naturali e consecutivi, sicché l'ultimazione degli stessi va a cadere con il prosimo **11/07/2019.-**

Si prende atto che la ditta affidatrice dei lavori, a seguito di richiesta prot. n. 961/VI D.O. del 06/04/2019, presenta la qui di seguito documentazione:

- ✚ Piano operativo della sicurezza (POS, redatto in conformità alle prescrizioni del D.lgs n. 81 del 09.04.2008 ss.m.i.;
- ✚ Polizza fidejussoria fidejussoria (garanzia fidejussoria definitiva) n. 06/01/21/2969980 del 07/05/2019, rilasciata ai sensi dell'art. 103, comma 1 del D.lgs 50/2016 dalla Finanziaria Romana S.p.a. di Roma;
- ✚ Polizza fidejussoria fidejussoria per garanzia responsabilità civile per danni di esecuzione (CAR) n. 1442621 del 07/05/2019 rilasciata ai sensi dell'art. 103, comma 1 del D.lgs 50/2016 dalla Elba Assicurazioni S.p.a. Agenzia di Paternò (CT);
- ✚ Autodichiarazione sul rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari a sensi delle leggi 136/2010 e 217/2010 e s.m.i.;
- ✚ Comunicazione delle generalità del responsabile di cantiere che coincidono con lo stesso Sig. Ferrante Giacomo;
- ✚ Comunicazione del contratto di lavoro applicato agli operai assunti di tipo Artigiano/metalmecanico;
- ✚ Comunicazione di avvenuta denuncia lavoro presso l'INAIL in data 13/05/2019;

- ✚ Nominativi dei lavoratori impiegati in cantiere;
- ✚ Elenco dei fornitori;
- ✚ Comunicazione del centro di conferimento dove saranno conferiti i rifiuti;
- ✚ Elenco dei mezzi in possesso dell'impresa, utilizzati in cantiere, con relative copie dei libretti di circolazione;

Si resta in attesa della comunicazione di concreto inizio dei lavori all'indirizzo PEC (dlarocca@pec.comune.castelvetrano.tp.it).

Del che si è redatto il presente verbale in duplice copia, che previa lettura e conferma viene sottoscritto dagli intervenuti alle ore 11:00.

La Ditta

(F.to Ferrante Giacomo)

LA DD.LL.

(F.to. Geom. Giuseppe Aggiato)

IL R.U.P.

(F.to Ing. Danilo La Rocca)



Città di Castelvetro

Selinunte

DIREZIONE VI – Servizi a Rete

Servizio idrico integrato, Gestione PARF, Risparmio energetico e
Manutenzione servizi a rete

Oggetto: Lavori urgenti relativi alla manutenzione ordinaria alla rete idrica comunale;

Impresa: Ferrante Giacomo con sede in [REDACTED], P. IVA n. [REDACTED];

Determinazione di aggiudicazione definitiva: n. 68 del 03/05/2019;

Importo dei lavori come da aggiudicazione: € 15.000,02 (di cui € 14.551,70 per lavori ed € 448,32 per oneri della sicurezza) al netto del ribasso d'asta del 21,0247%.

Verbale di consegna lavori: del 13/05/2019.

Inizio Lavori: 13/05/2019;

Fine lavori: 28/06/2019.

CIG: Z3F2788B97-

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno duemiladiciannove il giorno UNO del mese di LUGLIO (01/07/2019).

A seguito comunicazione per le vie brevi dell'appaltatore, il sottoscritto Direttore dei Lavori, con l'intervento dei Signori:

- 1) Ing. Danilo La Rocca - Responsabile Unico del Procedimento;
- 2) Signor Ferrante Giacomo, n.q. di titolare e direttore tecnico dell'impresa omonima Ferrante Giacomo con sede in [REDACTED], P. IVA n. [REDACTED];

hanno proceduto ai necessari riscontri ed accertamenti in contraddittorio con l'Impresa.

Alla presenza continua degli intervenuti hanno constatato che i lavori appaltati sono stati ultimati in conformità al capitolato speciale di appalto e, pertanto, per ogni effetto di legge

CERTIFICA

che i lavori in oggetto sono stati ultimati il giorno 28 del mese di giugno dell'anno 2019.

Il presente viene prodotto in doppio esemplare di cui uno da rilasciare all'impresa.

L'Impresa
F.to Ferrante Giacomo

Il Direttore dei Lavori
F.to Geom. Giuseppe Aggiato

Visto: il R.U.P.
F.to Ing. Danilo La Rocca



Città di Castelvetrano Selinunte

VI DIREZIONE ORGANIZZATIVA "SERVIZI A RETE"

LAVORI: Urgenti relativi alla manutenzione ordinaria alla rete idrica del comune di Castelvetrano.-

IMPRESA: Ferrante Giacomo di [REDACTED].-

AFFIDAMENTO: Determinazione del Responsabile della VI^ D.O. di aggiudicazione definitiva n° 68 del 03/05/2019.-

CIG: **Z3F2788B97**

STATO FINALE DEI LAVORI

a tutto il 28/06/2019

IMPORTO DEL PROGETTO	euro	€ 24.400,00	DURATA DELL'APPALTO	
Importo dei lavori a base d'asta	euro	€ 18.425,63	data consegna lavori.....	13/05/2019
Oneri relativi alla sicurezza	euro	€ 448,32	data effettivo inizio lavori.....	13/05/2019
Somme in amministrazione	euro	€ 5.526,05	scadenza contrattuale	11/07/2019
TOTALE	euro	€ 24.400,00	SOSPENSIONI:	
			dal giorno	_____
Ribasso contrattuale (21,0247%)			al giorno	_____
			per complessivi giorni	_____
IMPORTO CONTRATTUALE:			PROROGHE:	
Importo al netto di ribasso	euro	€ 14.551,70	I lavori sono stati prorogati per giorni...	_____
Oneri relativi alla sicurezza	euro	€ 448,32	Nuova scadenza.....	_____
SOMMANO.....	euro	€ 15.000,02		

Castelvetrano, li 08/07/2019

L'Impresa
F.to Ferrante Giacomo

Il Direttore dei Lavori
F.to Geom. Giuseppe Aggiato

Il R.U.P.
F.to Ing. Danilo La Rocca

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				
	LAVORI A MISURA				
1 21.01.25	Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conf... i autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica. SOMMANO...	m³	15,00	32,26	483,90
2 AN.02	Costruzione di utenza idrica, compreso l'allacciamento alla condotta principale in ghisa del diametro di mm. 80, eseguita con tubazione in polietilene da mm. 20/32 (1/2" - 1") fino ... dello spessore di almeno cm. 15, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro realizzato a perfetta regola d'arte. SOMMANO...	cadauna	7,00	311,67	2'181,69
3 AN.07	Compenso addizionale per la costruzione e/o riparazione di utenze idriche per ogni metro lineare di condotta successiva ai primi mt. 4.00, eseguita con tubazione in polietilene del ... dello spessore di almeno cm. 15, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro realizzato a perfetta regola d'arte.- SOMMANO...	ml	100,00	42,91	4'291,00
4 AN.16	Riparazione utenza idrica eseguita su tubazione in polietilene da mm. 20/32 (1/2" - 1"), compreso e compensato nel prezzo lo scavo necessario, eseguito a mano con l'ausilio di mart ... per dare il lavoro realizzato a perfetta regola d'arte. L'intervento è riferito a tratti della lunghezza di 4,00 metri. SOMMANO...	cadauno	19,00	251,99	4'787,81
5 AN.17	Riparazione utenza idrica eseguita su tubazione in polietilene da mm. 40/50, compreso e compensato nel prezzo lo scavo necessario, eseguito a mano con l'ausilio di martello pneumat ... dello spessore di almeno cm. 15, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro realizzato a perfetta regola d'arte. SOMMANO...	cadauno	5,00	269,98	1'349,90
6 AN.18	Riparazione utenza idrica eseguita su tubazione in polietilene da mm. 63, compreso e compensato nel prezzo lo scavo necessario, eseguito a mano con l'ausilio di martello pneumatico ... dello spessore di almeno cm. 15, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro realizzato a perfetta regola d'arte. SOMMANO...	cadauno	4,00	324,98	1'299,92
7 AN.30	Fornitura e posa in opera, a scavo aperto, di giunto di riparazione a tre tiranti, fascia in acciaio inox A304 larghezza 200 mm, morsetto in ghisa sferoidale GS350 - 22 (UNI ISO 10 ... agistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Diametro Nominale da 110 mm, pressione di esercizio 16 bar. SOMMANO...	cadauno	3,00	90,51	271,53
8 N.P.01	Fornitura e collocazione di attacco fix per condotta idrica in ferro DE mm. 63 SOMMANO...	cadauno	2,00	78,00	156,00
9 N.P.02	Fornitura e collocazione di giunto M o F per condotta idrica in politelene DE mm. 63 SOMMANO...	Cadauno	2,00	55,00	110,00
10 N.P.03	Fornitura e collocazione di collare di presa con tappo da 2" per condotta idrica esistente DE mm. 310/336 SOMMANO...	cadauno	1,00	280,00	280,00
11 N.P.04	Realizzazione saggi per intercettazione perdita idrica fino alla lunghezza di ml. 4.00 e fino ad una profondità di ml. 1.50 SOMMANO...	cadauno	8,00	250,00	2'000,00
12 N.P.05	Raccorderia varia per intervento di realizzazione derivazione condotta da mm. 40 compreso di pozzetto e chiusino delle dimensioni di cm. 40x40x40 completa di tutti i pezzi speciali, (valvole, riduzioni) e quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. SOMMANO...	a corpo	1,00	340,00	340,00
13 O.C.	Operaio comune 1° livello. SOMMANO...	h	56,00	23,13	1'295,28
	Parziale LAVORI A MISURA euro				18'847,03
	RIBASSO del 21,0247% da considerare su euro				18'847,03
	T O T A L E euro				18'847,03
	----- -----				
	A R I P O R T A R E				



Città di Castelvetro

Selinunte

DIREZIONE VI - Servizi a Rete

Servizio idrico integrato, Gestione PARF, Risparmio energetico e Manutenzione servizi a rete

Responsabile Direzione VI: **Ing. Danilo La Rocca**

e-mail: dlarocca@comune.castelvetro.tp.it

Oggetto: Lavori urgenti relativi alla manutenzione ordinaria alla rete idrica comunale;

Impresa: Ferrante Giacomo con sede in [REDACTED]

Determinazione di aggiudicazione definitiva: n. 68 del 03/05/2019;

Importo dei lavori come da aggiudicazione: € 15.000,02 (di cui € 14.551,70 per lavori ed € 448,32 per oneri della sicurezza) al netto del ribasso d'asta del 21,0247%.

Verbale di consegna lavori: del 13/05/2019.

Inizio Lavori: 13/05/2019;

Fine lavori: 28/06/2019.

CIG: Z3F2788B97-

RELAZIONE SUL CONTO FINALE

Il progetto principale:

Il progetto redatto in data 05/04/2019 dal gruppo di progettazione Geom. Giuseppe Aggiato e Geom. Tommaso Concadoro, è stato approvato dal R.U.P. in data 05/04/2019, per l'importo complessivo di € **24.400,00** (euro ventiquattromilaquattrocento/00), così ripartito:

QUADRO ECONOMICO		
Importo Lavori		€ 18.873,95
di cui		
- a base d'asta	€ 18.425,63	
- oneri sicurezza	€ 448,32	
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
Imprevisti	€ 247,73	
IVA sui lavori (22%)	€ 4.152,27	
Oneri conferimento in discarica (IVA compresa)	€ 1.126,05	
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 5.526,05	€ 5.526,05
AMMONTARE COMPLESSIVO DEL PROGETTO		€ 24.400,00

Approvazione e finanziamento del progetto principale:

- Con Determinazione Dirigenziale n. 38 del 13/03/2019 la spesa complessiva di € **24.400,00** è stata impegnata a valere su fondi comunali Cap. PEG 8150.1.
- Con Determinazione Dirigenziale n. 53 del 12/04/2019 è stato approvato il progetto per l'importo di € **24.400,00** ed è stata impegnata la spesa a valere su fondi comunali.

Assuntore dei lavori:

A seguito apertura delle buste dell'indagine di mercato con inizio in data 26/04/2019 e conclusa in pari data è rimasta aggiudicataria l'impresa Ferrante Giacomo con sede a [REDACTED] s.n. [REDACTED] per l'importo di € 15.000,02 a seguito del ribasso d'asta del 21,0247%.

Cauzione:

L'impresa assuntrice ha costituito cauzione definitiva per l'importo di € 3.308,00 così come prescritto dal C.S.A. mediante polizza fidejussoria del 07/05/2019 n. 06/01/21/2969980 prestata dalla Finanziaria Romana S.p.A. – agenzia di Roma.

Affidamento dei lavori:

Con Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione definitiva n. 68 del 03/05/2019 e successiva corrispondenza tramite pec i lavori vennero affidati all'impresa Ferrante Giacomo con sede a [REDACTED] [REDACTED] per l'importo di € 15.000,02 (€ 14.551,70 per lavori ed € 448,32 per oneri della sicurezza) oltre IVA al 22%.

Spesa autorizzata per i lavori:

La spesa autorizzata per i lavori risulta di nette € 15.000,02.

Responsabile del procedimento, Direttore dei lavori e Responsabile della sicurezza:

Le funzioni Responsabile del procedimento sono state svolte dall'Ing. Danilo la Rocca; i lavori vennero diretti per tutta la loro durata dal Geom. Giuseppe Aggiato; il responsabile della sicurezza è stato dall'Ing. Danilo la Rocca.

Consegna dei lavori:

I lavori furono consegnati (art. 32, comma 8, D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i.) in data 13/05/2019 come da verbale in pari data firmato senza riserve da parte dell'Impresa, stabilendo l'avvio dei lavori per il giorno 13/05/2019.

Tempo utile per la esecuzione dei lavori e penale per il ritardo:

Per l'esecuzione dei lavori vennero stabiliti 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dall'ultimo verbale di consegna, salvo quanto disposto all'art. 13 del Capitolato Speciale d'Appalto..

Sempre all'art. 13 del Capitolato Speciale d'Appalto venne stabilita la penale di € 500,00 per ogni giorno di ritardo per lavori per la mancata esecuzione di interventi disposti. Inoltre venne stabilita la penale di € 250,00 per ogni giorno di ritardo per tutti gli interventi non ritenuti urgenti dalla D.L. non iniziati entro 48 ore successive alla notifica dell'ordine di servizio.

Sospensione e ripresa dei lavori:

Nel corso dei lavori non si è avuta nessuna sospensione.

Proroga:

Durante l'esecuzione dei lavori non furono concesse proroghe.

Ultimazione dei lavori:

La Direzione dei lavori, con certificato in data 01/07/2019, dichiarava ultimati i lavori medesimi in data 28/06/2019 e pertanto entro il tempo utile.

Premio di accelerazione:

Non verrà applicato nessun premio di accelerazione giornaliero in quanto non previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Danni di forza maggiore:

Durante l'esecuzione dei lavori non avvennero danni di forza maggiore.

Verbali di nuovi prezzi:

Durante l'esecuzione dei lavori è stato necessario procedere all'esecuzione di alcune opere non previste nell'elenco prezzi di progetto e pertanto sono stati concordati n. 5 nuovi prezzi i quali sono stati soggetti allo stesso ribasso d'asta previsto in progetto.

Lavori in economia:

Durante l'esecuzione dei lavori non ci sono stati lavori in economia.

Lavori in subappalto:

Come stabilito dall'art. 17 del Capitolato Speciale d'Appalto non si è stato concesso nessun subappalto.

Anticipazione in denaro:

Non è stato concesso nessun anticipazione in denaro.

Andamento dei lavori:

I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto, a quelle della variazioni disposte del Direttore dei lavori.

Ordini di servizio:

Durante il corso dei lavori sono stati effettuati all'impresa n. 10 ordini di servizio.

Stato finale:

Lo stato finale è stato redatto dal Direttore dei lavori in data 08/07/2019 e riporta le seguenti annotazioni:

- Importo lordo dei lavori eseguiti	€ 18.847,03
- A dedurre il ribasso d'asta del 21,0247% su € 18425,63	€ <u>3.873,93</u>
Restano nette	€ 14.978,62
- Importo anticipazioni	€ 0,00
- A dedurre gli acconti corrisposti all'Impresa per complessive	€ 14.900,00
- Per penali applicate	€ <u>0,00</u>
Resta il credito netto dell'Impresa	€ 78,62
I.V.A. al 22%	€ 17,30
TOTALE	€ 95,92

Confronto fra la somma autorizzata e quella spesa per lavori:

- Importo netto autorizzato per lavori	€ 15.000,02
- Importo netto dei lavori eseguiti risultante dallo stato finale	€ 14.978,62
Differenza di ..	€ 21,40

Assicurazione degli operai:

L'Impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Palermo mediante polizza assicurativa n. 01118857/70.

Infortuni in corso di lavoro:

Durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio.

Avvisi ai creditori:

Si rileva che è in corso l'avviso ai creditori pubblicato all'Albo pretorio dell'Ente.

Cessioni di credito da parte dell'Impresa:

Non risulta che l'impresa abbia ceduto l'importo dei crediti, ne rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori in questione e che esistano atti impeditivi di altro genere, come attesta la dichiarazione in atti del Responsabile del procedimento in data 14/08/2019.

Riserve dell'Impresa:

L'impresa ha firmato tutti gli atti contabili senza inserire riserve di sorta.

VERBALE DI VISITA E RELAZIONE

La visita di verifica della regolare esecuzione dei lavori è stata fatta il giorno 10/07/2019 e oltre alla Direzione dei lavori sono intervenuti alla stessa:

- 1) l'Ing. Danilo La Rocca - Responsabile del Procedimento
- 2) il Sig. Ferrante Giacomo, n.q. di titolare dell'omonima impresa.

I lavori eseguiti consistono nella manutenzione ordinaria alla rete idrica comunale.

Risultati della visita di collaudo:

Con la scorta degli elaborati di progetto e dei documenti contabili, il sottoscritto Direttore dei lavori, con gli altri intervenuti alla visita, ha effettuato un esame generale dei lavori e sono stati eseguiti i necessari riscontri, accertamenti, verifiche e controlli.

Per le parti non più ispezionabili, di difficile ispezione o non potute controllare, l'impresa ha assicurato, a seguito di esplicita richiesta verbale del sottoscritto, la perfetta esecuzione secondo le prescrizioni contrattuali e la loro regolare contabilizzazione ed in particolare l'Impresa, per gli effetti dell'art. 1667 del codice civile, ha dichiarato non esservi difformità o vizi.

Confronto tra le previsioni progettuali ed i lavori eseguiti:

Dal confronto delle singole categorie di lavoro previste in progetto con quelle effettivamente eseguite, si sono riscontrate lievi variazioni quantitative rientranti nei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori, segnalate al Responsabile del procedimento.

Penale per il ritardo:

Come risulta dalle premesse, non è stata applicata dal Responsabile del procedimento alcuna penale.

Accordi bonari intervenuti: nel corso dei lavori non è intervenuto alcun accordo bonario.

Osservanza delle prescrizioni:

Da quando si è potuto riscontrare ed accertare con le suddette verifiche, controlli e accertamenti, si è tratta la convinzione che le opere eseguite corrispondono, in tutto e per tutto, alle prescrizioni di progetto; che nella loro esecuzione sono stati impiegati materiali idonei; che le lavorazioni sono state condotte a regola d'arte ed infine che esiste la precisa rispondenza, agli effetti contabili, tra le opere eseguite e le registrazioni nel libretto delle misure, nel registro di contabilità e nello stato finale.

Castelvetro, li 10/07/2019

L'IMPRESA
F.to Ferrante Giacomo

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Ing. Danilo La Rocca

LA DIREZIONE DEI LAVORI
F.to Geom. Giuseppe Aggiato



Città di Castelvetro

Selinunte

DIREZIONE VI - Servizi a Rete

Servizio idrico integrato, Gestione PARF, Risparmio energetico e Manutenzione servizi a rete

Responsabile Direzione VI: **Ing. Danilo La Rocca**

e-mail: dlarocca@comune.castelvetro.tp.it

Oggetto: Lavori urgenti relativi alla manutenzione ordinaria alla rete idrica comunale;

Impresa: Ferrante Giacomo con sede in [REDACTED]

Determinazione di aggiudicazione definitiva: n. 68 del 03/05/2019;

Importo dei lavori come da aggiudicazione: € 15.000,02 (di cui € 14.551,70 per lavori ed € 448,32 per oneri della sicurezza) al netto del ribasso d'asta del 21,0247%.

Verbale di consegna lavori: del 13/05/2019.

Inizio Lavori: 13/05/2019;

Fine lavori: 28/06/2019.

CIG: Z3F2788B97-

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (art. 102, comma 2 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i.)

Visto lo stato finale dei lavori redatto dal D.L. in data 03/07/2019;

Vista la relazione sul conto finale 10/07/2019;

Rilevato in dettaglio che l'intero svolgimento dei lavori può essere riassunto come segue:

- a) che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto e le variazioni disposte entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori;
- b) che i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisteri;
- c) che per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione l'Impresa ha in particolare dichiarato, agli effetti dell'art. 1667 del codice civile, non esservi difformità o vizi oltre quelli notati;
- d) che per quanto è stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono, per dimensioni, forma, quantità e qualità dei materiali, allo stato di fatto delle opere;
- e) che sul conto finale non è stata applicata nessuna penale;
- f) che l'ammontare dei lavori contabilizzati al netto nel conto finale di € 14.978,62 è inferiore alle somme autorizzate;
- g) che l'impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;

- h) che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale;
- i) che i prezzi applicati sono quelli di contratto e successivamente concordati ed approvati;
- j) che non risultano cessioni di credito da parte dell'impresa né procure o deleghe a favore di terzi e non risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi;
- k) che, come risulta dagli atti, venne eseguita la pubblicazione degli avvisi ai creditori, senza che sia stato presentato reclamo od opposizione di sorta;
- l) che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni date dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi;
- m) che l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserva.

Il sottoscritto Direttore dei Lavori certifica che i lavori di manutenzione dell'acquedotto comunale - esecuzione di urgenti lavori, eseguiti dall'impresa Ferrante Giacomo con sede a [REDACTED] in base alla Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione definitiva n. 68 del 03/05/2019, sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'impresa come segue:

- Ammontare del conto finale	€ 14.978,62
- A dedurre	
a) per penale di ritardo	€ 0,00
b) per detrazioni	€ 0,00
c) per anticipazioni	€ 0,00
d) per n. 1 acconti già corrisposti	<u>€ 14.900,00</u>
Somma	€ 78,62

Resta il credito dell'Impresa in nette € 78,62 (settantotto/62) che possono essere corrisposte all'impresa Ferrante Giacomo a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi e salvo la superiore approvazione del presente atto.

Castelvetrano, li 10/07/2019

IL DIRETTORE DEI LAVORI
F.to Geom. Giuseppe Aggiato

Conferma del superiore certificato

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to Ing. Danilo La Rocca